

id	WBS	SBS	BP	Taaknaam	% voltooid	Duur	Begindatum	Einddatum	Voortgaande taken	Opvolgend/Wie taken	Verantwoord/Indien van DN	Toelichting c.q. vraag	Kritiek
1				N345 Rondweg Voorst	28%	1742 dagen	don 22-9-16	don 2-11-23					Ja
2			1 aanb	Inschrijving	100%	75 dagen	don 22-9-16	woe 18-1-17					Nee
7				Gunning	100%	53 dagen	woe 18-1-17	maa 10-4-17					Nee
12				Mijlpalen	88%	1514 dagen	din 3-10-17	don 2-11-23					Ja
22			2 projec	Documenten en Proces	89%	354 dagen	woe 5-4-17	maa 5-11-18					Nee
68			2 projec	Omgevingsmanagement	90%	330 dagen	maa 10-4-17	maa 8-10-18					Nee
71													
142				Technisch management	8%	1614 dagen	din 11-4-17	don 2-11-23					Ja
188			17 MUO	Meerjarig Onderhoud	0%	1521 dagen	vri 22-9-17	don 2-11-23					Ja
199				Overleg momenten tijdens uitvoering	70%	364 dagen	din 11-4-17	vri 23-11-18					Nee
249				Bouwplaatsinrichting realiseren	100%	10 dagen	maa 13-11-17	vri 24-11-17					Nee
252				Bouwweg (= toekomstige parallelweg) realiseren perceel B	100%	100 dagen	maa 27-11-17	din 8-5-18					Nee
259				Bouwweg (= toekomstige parallelweg) realiseren perceel A tot Enkweg	100%	77 dagen	maa 27-11-17	woe 4-4-18					Nee
263				Fase 1A Aanleg noordelijke rotonde (perceel B)	92%	188 dagen	woe 4-10-17	vri 20-7-18					Nee
274				Fase 1B Aanleg nieuw tracé noordelijke rotonde (perceel B)	100%	41 dagen	woe 24-1-18	woe 28-3-18					Nee
279				Fase 2A Aanleg zuidelijke rotonde (perceel A)	83%	127 dagen	don 11-1-18	vri 20-7-18					Nee
290				Fase 2B Aanleg nieuw tracé zuidzijde (perceel A)	99%	132 dagen	din 16-1-18	woe 22-8-18					Nee
303				Voorbereidende werkzaamheden uitvoeren ongelijkvloerse kruisingen	100%	18 dagen	maa 8-1-18	woe 31-1-18					Nee
309				Kunstwerk Klarenbeekseweg K&L	100%	117 dagen	woe 4-10-17	vri 6-4-18					Nee
313		000025		Fase 4 Kunstwerk Klarenbeekseweg realiseren	24%	165 dagen	maa 18-12-17	vri 21-9-18					Nee
398				Kunstwerk Rondweg-Enkweg K&L	100%	58 dagen	woe 4-10-17	vri 22-12-17					Nee
401		000026		Fase 3 Kunstwerk Rondweg-Enkweg realiseren	54%	152 dagen	maa 26-2-18	din 23-10-18					Nee
491		000007		Ongelijkvloerse Faunapassages en duikers realiseren	91%	141 dagen	din 12-12-17	din 24-7-18					Nee
509		000030		Geluidswerende voorzieningen realiseren	0%	15 dagen	vri 31-8-18	don 20-9-18					Nee
519		000031		Zichthinder beperkende voorzieningen realiseren	0%	9 dagen	din 18-9-18	vri 28-9-18					Nee
529				Asfalteren	5%	159 dagen	woe 21-2-18	maa 29-10-18					Nee
545				Afwerken	0%	15 dagen	din 30-10-18	maa 19-11-18					Ja
550				Uitvoeringswerkzaamheden gereed	0%	127 dagen	woe 9-5-18	din 27-11-18					Nee